

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN**  
**PROYECTOS EN EJECUCIÓN BID Y N7**  
**EJERCICIO FISCAL 2018 AL MES DE AGOSTO**  
**AVANCES A AGOSTO DE 2018**

SNIP	PROYECTO	PROGRAMADO SNIP	EJECUTADO SICOIN/MINFIN	PENDIENTE EJECUTAR	AVANCE FÍSICO META MTSZ	PENDIENTE DE EJECUTAR	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	POBLACIÓN BENEFICIADA	OBSERVACIONES	SITUACIÓN ACTUAL
129367	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARIA REGIONAL DE POLICIA NACIONAL CIVIL, QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Q 10,896,310.00	Q 10,821,007.34	Q 75,302.66	784	0	100	99.31	155,163.00	Pendiente Acta de Recepción y Liquidación	En ejecución
130681	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARIA DISTRITAL DE POLICIA NACIONAL CIVIL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Q 14,445,316.87	Q 5,679,549.44	Q 8,765,767.43	1311	302	83.38	82.38	135,476.00		En ejecución
129368	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARIA DISTRITAL DE POLICIA NACIONAL CIVIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Q 7,305,304.10	Q 6,008,910.60	Q 1,296,393.50	1093	15	98.67	87.15	55,304.00		En ejecución
129369	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARIA DISTRITAL DE POLICIA NACIONAL CIVIL, RETALHULEU, RETALHULEU	Q 13,339,761.15	Q 7,278,521.37	Q 6,061,239.78	1507	208	87.87	99.51	89,832.00		En ejecución
129370	REPOSICIÓN EDIFICIO COMISARIA LOCAL DE POLICIA NACIONAL CIVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q 1,191,398.92	Q -	Q 1,191,398.92	695	0	100	0.00	31,330	La obra fue recepcionada y liquidada pero quedo un saldo pendiente.	Finalizada, pendiente liquidar saldo pendiente.
190236	CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	Q 4,642,281.72	4,642,281.72	Q -	695	0	100	100	149,951.00		Finalizada y Liquidada
151460	CONSTRUCCIÓN COMISARÍA LOCAL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q 4,557,226.51	4,557,226.51	Q -	695	0	100	100	102,519.00		Finalizada y Liquidada
201284	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	Q 16,178,639.06	3,543,082.44	Q 12,635,556.62	2500	884	35.35	22	5,000.00		Ejecuta KOIKA

TIPO DE CAMBIO \$ BANCO DE GUATEMALA \$1=Q7.60397